

4. 教育费附加-校园外立面改造项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加-校园外立面改造						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050009-蚌埠田家炳中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	140	10	93.33%	9.33	
	其中: 本年财政拨款	150	150	140	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将外立面瓷砖更换成真石漆等其他材料			将外立面瓷砖更换成真石漆等其他材料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外立面平方数	≤12000平方米	12000	10	10	
		质量指标	验收通过率	通过	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时改造维修	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	改造维修总成本	1500000	达成预期指标	10	10	指标值 150 万元, 完成值 140 万元, 中标价格低
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高教学环境带动知名度	显著	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.33		